

噪声污染防治设施验收表（试行）

建设单位	寿光市飞鹰新型防水材料有限公司								
项目名称	年生产 2000 万 m ² 丙纶非织布项目								
监测单位	山东国正检测认证有限公司					监测时间	2018.3.5~3.6		
噪声污染防治设施建设情况	通过对设备合理布局、安装基础减震、建筑物隔音等措施降低噪声，已建设完成。								
噪声监测情况		昼间（dB(A)）				夜间（dB(A)）			
		监测值	标准类别	标准限值	是否达标	监测值	标准类别	标准限值	是否达标
	西厂界	54.7	二类	60	是	48.3	二类	50	是
	北厂界	56.5	二类	60	是	48.0	二类	50	是
	东厂界	57.5	二类	60	是	48.8	二类	50	是
	南厂界	56.7	二类	60	是	48.6	二类	50	是
其他补充说明事项									
承诺	以上各项申报内容真实、准确，如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由寿光市飞鹰新型防水材料有限公司（建设单位名称）承担全部责任。 建设单位（盖章）：寿光市飞鹰新型防水材料有限公司								
环保部门验收意见	同意。 寿光市环境保护局（盖章） 寿环验声18042号 2018年5月8日								

固体废物污染防治设施验收表（试行）

建设单位	寿光市飞鹰新型防水材料有限公司		
项目名称	年生产 2000 万 m ² 丙纶非织布项目		
监测单位	山东国正检测认证有限公司	监测时间	2018.3.5~3.6
固体废物 (危险废物)污染防治设施建设情况	(对照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》和《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》及其修改单要求,说明固体废物贮存、处置设施的建设情况,并确定是否符合上述标准要求) 原料废包装收集后外售;生产边角料及不合格产品收集后回收利用;本项目生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》及其修改单要求。 导热油炉更换的废油、机械齿轮更换的废油、挤压螺杆更换的废油为危险废物,更换时用原包装桶进行盛装,暂存于危废仓库,然后委托有资质的危废处置单位进行处理,已建设完成,满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。		
固体废物 (危险废物)转运、处置情况	(说明固体废物的转运、处置及综合利用情况,危险废物要特别说明,不能遗漏) 原料废包装产生量 8.8t/a,收集后外售;生产边角料及不合格产品产生量 3.0t/a,收集后回收利用;本项目生活垃圾产生量 1.5t/a,收集后由环卫部门定期清运;废导热油、废齿轮油、废液压油属于危险废物,在验收期间未产生,在后期产生时暂存于危废仓库,然后委托潍坊佛士特环保有限公司进行处理。		
其他补充说明事项	无		
承诺	以上各项申报内容真实、准确,如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由寿光市飞鹰新型防水材料有限公司(建设单位名称)承担全部责任。 建设单位(盖章): 寿光市飞鹰新型防水材料有限公司		
环保部门 验收意见	寿环验固18062号 同意 寿光市环境保护局(盖章) 2018年5月8日		